华润雪花啤酒（蚌埠）有限公司2L马口铁罐和PET瓶包装生产线改建项目竣工环境保护验收意见

2026年8月28日，华润雪花啤酒（蚌埠）有限公司根据《华润雪花啤酒（蚌埠）有限公司2L马口铁罐和PET瓶包装生产线改建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

华润雪花啤酒(蚌埠)有限公司2L马口铁罐和PET瓶包装生产线改建项目成立于2022年08月23日，位于安徽省蚌埠市怀远县长盛大道999号，经营范围包括-酒制品生产、饮料生产、食品生产、酒类经营等水滴信用。

主要建设内容：项目依托原有包装和酿造车间厂房，配套新购置1套30KL/h酵母离心机系统、1台容积为25立方米缓冲罐及配套管件、1套清酒供应系统及整体系统管道改造。包装车间新购置1条7000罐/小时马口铁罐啤酒自动包装生产线、配套1套空压处理供气系统等。

2026年6月项目开工建设，2026年7月项目高档玻璃瓶罐建设完成。

劳动定员：劳动定员为6人，厂区现有员工，不新增员工；年工作日为360天，每天24h。

(二)建设过程及环保审批情况

本项目已于2026年4月27日经蚌埠市怀远县工业和信息化局进行备案，项目代码2604-340321-07-02-816245。

2026年6月安徽睿晟环境科技有限公司编制完成了《2L马口铁罐和PET瓶包装生产线改建项目环境影响报告表》

2026年6月12日，蚌埠市怀远县生态环境分局以“怀环许〔2026〕27号”文对本项目环境影响报告表给予批复。

2026年7月16日，华润雪花啤酒(蚌埠)有限公司完成排污许可证申领，排污许可编号：91340300MA8PCUHQ27002V（见附件3）。

(三)投资情况

本阶段项目总投资320万元，其中环保投资40万元，环保投资占总投资的12.5%。

(四)验收范围

本次验收为该项目整体验收。

二、工程变动情况

根据项目环评及批复，项目变动情况无。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

项目运营过程中产生的废水包括冲罐废水、清洗废水及无菌水制备浓水。冲罐废水、清洗废水及无菌水制备浓水经厂区现有污水处理站处理后一并排入安徽晶科污水处理有限公司处理。现有污水处理站处理能力为7700m^3/d，现有项目废水量约7521m^3/d，本项目新增废水量约17.266m^3/d，余量可供本项目使用。因此，本项目废水依托现有污水处理站可行。

(二)废气

本项目产生的废气主要为废水处理恶臭气体、激光打码废气、膜缠绕废气。废水处理恶臭气体经1套“生物除臭”处理后，经1

根15m高排气筒排放；激光打码废气、膜缠绕废气产生量小，呈无组织排放。

(三)噪声

本项目主要噪声源有卸罐垛机、吹干机、码箱垛机、一体机、离心机等，噪声源强一般为70～85dB（A）。通过选取低噪声设备，采取隔声、基础减振优化布局厂房隔声等措施，降低噪声对外环境的影响。

(四)固体废物

本项目固体废物主要为不合格空罐、废润滑油、废矿物油桶、废塑料膜、废酵母及废包装容器。废润滑油、废矿物油桶、废包装容器委托有资质单位处理处置；不合格空罐、废塑料膜存于一般固废库；废酵母收集后外售综合利用。所有固体废物去向明确，均能得到妥善处置或资源化利用，不会对环境造成二次污染，能够实现减量化、资源化、无害化目的。

四、环境保护设施调试效果

根据《华润雪花啤酒（蚌埠）有限公司2L马口铁罐和PET瓶包装生产线改建项目竣工环境保护验收监测报告表》可知：

1、验收监测期间，污水处理站废气排放口（DA010）氨最大排放速率为0.034kg/h，最大排放浓度为7.22mg/m^3；硫化氢最大排放速率为4.44×10-4kg/h，最大排放浓度为0.094mg/m^3；臭气浓度最大排放浓度为851。检测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关限值要求。

2、验收监测期间，厂界无组织排放监控点氨排放浓度最大值为0.75mg/m^3；硫化氢排放浓度最大值为0.008mg/m^3；臭气浓度未检出。无组织废气监测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关标准限值要求。

3、验收监测期间，废水排放口（DW001）pH7.9~8.1，COD、

BOD_5、NH_3-N、SS、总氮、总磷的日均浓度最大值分别为54.0mg/L、5.0mg/L、7.42mg/L、20mg/L、18.4mg/L、0.43mg/L，监测结果满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）中表1相关排放标准及安徽晶科污水处理有限公司标准确认函中规定的排放标准。

4、验收监测期间，厂界昼间噪声监测结果为53～58dB（A）之间，夜间噪声监测结果为44～50dB（A）之间。监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

项目总量控制为废水中的COD、NH_3-N。项目COD排放总量为0.651t/a；NH_3-N排放总量为0.089t/a，满足总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目废气、废水和厂界噪声均达标排放，对周边环境影响较小。

六、验收结论

华润雪花啤酒（蚌埠）有限公司2L马口铁罐和PET瓶包装生产线改建项目本阶段较好地执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，按照环评报告表及批复要求，基本落实了各项污染治理措施，完成了排污许可申领及应急预案备案工作，主要污染物达标排放，符合总量控制指标，华润雪花啤酒（蚌埠）有限公司2L马口铁罐和PET瓶包装生产线改建项目阶段性竣工环境保护验收不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中九条不予验收的情形，本项目阶段性竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、严格落实各项环境管理制度，确保各项环保设施正常运转，各类废气、废水稳定达标排放；

2、加强员工环保相关知识培训，正确规范操作，避免操作过

程产生环境污染。

八、验收人员信息

详见附表。

华润雪花啤酒（蚌埠）有限公司

2026 年 8 月 28 日

华润雪花啤酒(蚌埠)有限公司 2L 马口铁罐和 PET 瓶包装生产线

改建项目竣工环保验收评审会签到表

序号		姓名	单位	职务	联系方式
1	组长				
2	专家	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13851717414
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	15715975850
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	13866778299
5	其他参会人员	[illegible]	华润雪花啤酒(蚌埠)有限公司		
6				[illegible]	[illegible]
7		[illegible]	华润雪花啤酒(蚌埠)有限公司		
8				[illegible]	18055178390
9		[illegible]	华润雪花啤酒(蚌埠)有限公司	[illegible]	13805524604
10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	15395229935
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					